

1-NÚMERO / No.		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	1 de 10

4- NÚMERO DO PC / OC	REV.	5-FORNECEDOR			
PO 4600024654	-	Cerdal / Interclima Refrigeração LTDA.			
6-NÚMERO REF. SGS	REV.	7-DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO	8-DATA CO	ONVOC.	9-PERÍODO INSPEÇÃO
Contrato: 23856 IS: 35739	-	E-mail de convocação SGS	16/	12/2019	20/12/2019
10- ÓRGÃO REQUISITANTE		11-LOCAL DO DILIGENCIAMENTO	-LOCAL DO DILIGENCIAMENTO		12-ESTADO
Equinor Brasil Energia LTDA		Rodovia Presidente Dutra, 2.2 - Rio De Janeiro- RJ.	210 - Jardim América RJ - Bras		RJ - Brasil
13-REPRESENTANTE DA EM	IPRES	SA		14-CONTATO	
Gerente da Interclir	na F	Refrigeração: Sr.Nilmar Lentine	e Filho (021) 3837-2200 / 3837-2284		2200 / 3837-2284
		nterlimarefrigeracao.com.br	(021) 98234-6676		1-6676
15- ESTÁGIO DO DILIGENCIAMENTO					
ANTES DA FABRICAÇÃO		DURANTE A FABRICAÇÃO	INSPEÇÃ	O FINAL	APÓS A INSPEÇÃO FINAL
16-RELATÓRIO/ OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES					

16.1- Objetivo:

Acompanhamento das fases do processo de fornecimento das unidades evaporadora e condensadora.

16.2 - Documentos Técnicos de Referencia:

16.2.1-Cronograma Cerdal - Equinor Data:07/10/2019 PO 4600024654

16.2.2-Desenhos:

16.2.2.1- Cerdal Nº: DE-4600024654-EKR-001

Unidade geral condensadora - Nº: 4600024654-AB-001 Rev.00.

TAG: 81-VU-0901 a 81-VU-0909

Quantidade: 09 unidades

16.2.2.2- Cerdal Nº: DE-4600024654-EKR-002

Unidade geral do evaporador – Nº: 4600024654-AB-002 Rev.00.

TAG: 81-K-0901 a 81-k-0904

Quantidade: 04 de 09 unidades (Conforme liberação da Cerdal).

16.2.3 - Certificados dos Materiais

Descrição	Certificado Número
Chapas 316L	263944
Tira de Cobre	604588
Tubo de Cobre	596643/2
Filtro de Ar Polypleat Green Classe G-4	Nr.IR0309/2019
Polias de alumínio	Nr.AR1609/2019
Polia de Ferro fundido	Nr.AR1609/2019
Hélice com cubo e Alumínio e pás	Nr.AR1109/2019

17-DISTRIBUIÇÃO	18-INSPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
EQUINOR			
SGS	Colorffundre Corta forms		
	SGS	SGS Cleverson Diego de Officeira	
	Carlos Henrique dosta Gomes	Coordenador de Contratos	
	Diligenciador		

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em as instruções do nosso cliente, e 7 ou a nossa avainada de tais resultados com pase em quansque in incoma securitada, praticas, praticas, comerciais, ou aduamentas, ou ducamentas, que develant, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sos.com/terms and conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.



1-NÚMERO / No.		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	2 de 10

16.2.3.1 - Certificad	dos dos Motores
	Motores Elétrico Trifásico CA Rotor de Gaiola
0,5 CV	1050981742, 1050981743, 1050981744, 1050981745, 1050981746, 1050981747, 1050981748, 1050981749, 1050981750.
1 CV	1050948735, 1050948736, 1050948737, 1050948738, 1050948739, 1050948740 1050948741, 1050948742, 1050948743.

16.3 - Descrição dos Materiais:

Item do PC	Descrição do material / equipamento	Rastreabilidade
-	Unidade Condensadora	TAG: 81-CU-9611A a 9611I
-	Unidade Evaporadora	TAG: 81-GX-9611A a 9611I

16.4 - Atividades:

16.4.1 - Análise do Cronograma:

- 16.4.1.1 A fabricação das unidades evaporadoras e condensadoras continuam sendo analisadas de acordo com planejamento do cronograma do dia 07/10/2019.
- 16.4.1.2- PO Item não disponibilizado para verificação. (Cronograma Item 1.1).
- 16.4.1.3 Documentação de Engenharia Item não disponibilizado para verificação (Cronograma Item 1.2 a 1.3).
- 16.4.1.4-Suprimento (Cronograma Item 1.4 a 1.4.1.9):



17-DISTRIBUIÇÃO	18-INSPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
EQUINOR	0 0 - 0 - 0		
SGS	Cho, fruitre arte for-s	SGS	
	SGS Carlos Henrique Costa Gomes	Cleverson Diego de Offveira Coordenador de Contratos	
	Diligenciador	Coolpoint State Contratos	

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sgs.com/terms and conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização a jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.



1-NÚMERO / No.		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	3 de 10

- 16.4.1.4.1-Material fornecido pelo próprio fabricante (Interclima Refrigeração): Chapa aço Inox AISI 316L, Tubulação de cobre, Bobinas de chapa de cobre(Aletas) e Filtros. Todos os materiais supracitados fornecido pelo fabricante encontram-se disponíveis para a montagem de todas as unidades evaporadora e condensadora.
- 16.4.1.4.2-Material fornecido pela contratante Cerdal: Compressor (Danfoss HCP094TC4LC6) 09 unidades, Válvulas de serviço, Válvulas expansora, componentes elétricos e de controle e PLC.
- 16.4.1.4.2. As 02(duas) unidades compressoras (Danfoss HCP094TC4LC6) foram entregues, completando as 09 unidades de acordo com 1.4.1.4.

As válvulas de serviço, Válvulas expansora, componentes elétricos e de controle e o PLC até a presente data, ainda não foram fornecidas pela Cerdal a Interclima Refrigeração. Esses itens apresentam atraso de acordo com o cronograma.

16.4.1.5-Fabricação: (Cronograma Item 1.4.2 a 1.4.3.9.2)

16.4.1.5.1 - 81-GX- 9611A e 81-GX- 9611B (Cronograma Item 1.4.2.1 a 1.4.2.2.2)



- -Serpentina: 04 unidades fabricadas.
- -Gabinete: Foram liberadas as 04 primeiras unidades para o processo de fabricação pela Cerdal, conforme o projeto original. As 04 estruturas dos gabinetes estão fabricadas e aguardam a montagem das serpentinas. Paras as unidades 9611A a 9611D, apresenta atraso de acordo com o cronograma.
- -Ventilador Centrifugo: 04 unidades fabricadas completas (08 volutas+ 08 Rotores).
- -Montagem/Cerdal: Nenhuma unidade montada. Para as unidades 9611A a 9611D, apresenta atraso de acordo com o cronograma

16.4.1.5.2-81-GX- 9611C a 81-GX- 9611 I (Cronograma Item 1.4.2.3 a 1.4.2.9.2):

17-DISTRIBUIÇÃO	18-INSPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
EQUINOR			
SGS	Carlos Henrique Costa Gomes	SGS Cleverson Diego de Oliveira Coordenado de Contratos	

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sgs.com/terms and conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é legal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.



1-NÚMERO / No.		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	4 de 10



-Serpentina: 05 unidades fabricadas.

-Gabinete: Para as 05 unidades houve uma revisão no desenho. O processo de fabricação foi autorizado pela Cerdal. As 05 estruturas dos gabinetes estão fabricadas e aguardam a montagem das serpentinas. Paras as unidades 9611E a 9611I, apresenta atraso de acordo com o cronograma.

- -Ventilador Centrifugo: 05 unidades fabricadas completas (10 volutas+ 10 Rotores).
- -Montagem/Cerdal: Nenhuma unidade montada. Para as unidades 9611E a 9611I, apresenta atraso de acordo cronograma.

16.4.1.5.3 - 81-CU- 9611A a 81-CU- 9611D (Cronograma Item 1.4.3 a 1.4.3.4.2):



17-DISTRIBUIÇÃO	18-INSPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
EQUINOR SGS	Chas Husfre Cute forms		
	SGS Carlos Henrique Costa Gomes	SGS Cleverson Diego de Offveira Coorden adec de Contratos	
	Diligenciador	Coorpenage Lactorities	

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é legal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.



1-NÚMERO / No		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	5 de 10

-Serpentina: 04 unidades fabricadas.

- -Gabinete: As 04 primeiras unidades estão fabricadas. Faltando a fixação das telas na estrutura. Conforme a informação do representante da Interclima, as telas serão fornecidas pela Cerdal e fixadas no final do processo de montagem.
- -Ventilador Axial: Os 04 primeiros ventiladores estão fabricados e fixados nas estruturas dos gabinetes.
- -Montagem/Cerdal: Nenhuma das 04 unidades montadas. Para as unidades 9611A a 9611D, apresenta atraso de acordo com o cronograma.

16.4.1.5.4 - 81-CU- 9611E a 81-CU- 9611I (Cronograma Item 1.4.3 .5 a 1.4.3.9.2):



- -Serpentina: 05 unidades fabricadas.
- -Gabinete: As 05 unidades estão fabricadas. Faltando a fixação das telas na estrutura. Conforme a informação do representante da Interclima, as telas serão fornecidas pela Cerdal e fixadas no final do processo de montagem.
- -Ventilador Axial: Os 05 ventiladores estão fabricados e fixados nas estruturas dos gabinetes.
- -Montagem/Cerdal: Nenhuma das 05 unidades montadas. As unidades 9611E a 9611I, apresenta atraso de acordo com o cronograma.
- 16.4.1.6- Sistema de Energia e controle Item não disponibilizado para verificação (Cronograma Item 1.4.4 a 1.4.4.1.4)
- 16.4.1.7- FAT das Evaporadoras e condensadoras Item não disponibilizado para verificação (Cronograma Item 1.5)
- 16.4.1.8 Fornecimento de materiais para instalação Offshore- Item não disponibilizado para verificação (Cronograma Item 1.6 a 1.7):

17-DISTRIBUIÇÃO	18-INSPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
EQUINOR	0 0 - 0 - 0		
SGS	Cho, fruitre arte for-s	SGS	
	SGS Carlos Henrique Costa Gomes	Cleverson Diego de Offveira Coordenador de Contratos	
	Diligenciador	Coolpoint State Contratos	

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em as instruções do nosso cineme, e 7 ou a nossa avainada de taia resultados com pase em quansque in informas teclinicas, praticas comerciais, ou dutamentais, ou dutamentais, que deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sos.com/temps and conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.



1-NÚMERO / No.		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	6 de 10

16.4.2 - Status da documentação analisada:

- 16.4.2.1 O desenho Nº 4600024654-AB-002 Rev.00, apresenta 04 unidades evaporadoras, conforme a sua rastreabilidade(TAG)para fabricação. O representante Interclima Refrigeração informou que está aguardando a revisão do projeto final dessas unidades para prosseguir com o processo de fabricação.
- 16.4.2.2-Todos os documentos analisados estão aprovados pelo contratante e entregues para o subcontratado Interclima Refrigeração LTDA.

16.4.3 - Status de suprimentos:

- 16.4.3.1- As compras dos materiais para a fabricação das unidades evaporadora e condensadora foram realizadas e estão disponíveis para o processo de fabricação.
- 16.4.3.2- Os motores de elétricos trifásicos rotor de gaiola 0,5CV e 1CV, já foram recebidos em fábrica e estão disponíveis para serem montados nas unidades, conforme planejamento de montagem.

16.4.4 – Status da matéria-prima:

16.4.4.1-Todas as matérias primas foram compradas de acordo com requisitos do fabricante das unidades evaporadora e condensadora, estando disponíveis em fábrica para o seu processo de fabricação.

16.4.5 - Status da fabricação:

- 16.4.5.1- Em relação as unidades evaporadora, foram fabricados as 09 serpentinas, 09 ventiladores centrífugos que são compostos de 2 volutas + 2 rotores para cada unidade. Para os 04 primeiros gabinetes serão fabricados conforme o desenho original Cerdal Nº: DE-4600024654-EKR-002 Unidade geral do evaporador Nº: 4600024654-AB-002 Rev.00. Para as outras 05 unidades houve uma revisão de acordo com desenho apresentado. Desenho Cerdal/Equinor Contrato PO 4600024654 Rev.1. As estruturas dos gabinetes das 09 unidades foram fabricadas e aguardam a montagem das serpentinas. Frisamos que será necessário que as válvulas expansora e de serviço estejam disponíveis na Interclima refrigeração para montagem das serpentinas nos gabinetes. As válvulas supracitadas serão de fornecimento da Cerdal.
- 16.4.5.1.1 Para as unidades condensadoras, foram fabricados as 09 Serpentinas, 09 Ventiladores Axiais, 09 Gabinetes. Conforme informado pelo representante da Interclima, haverá um complemento de um módulo nos gabinetes em função do projeto da Equinor. A Interclima aguarda a liberação da Equinor para iniciar o processo de fabricação.

16.4.6 – Status da Entrega:

16.4.6.1- Conforme informação do representante da Interclima refrigeração a responsabilidade de entrega das unidades será da contratante.

16.5 - Pendências Eliminadas:

16.5.1- Os gabinetes das unidades evaporadoras foram liberadas para o início do processo de fabricação.

17-DISTRIBUIÇÃO	18-INSPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
EQUINOR SGS	Colles Hustra Carlo forms SGSI Carlos Henrique Costa Gomes Dilligenciador	SGS Cleverson Diego de Officeira Coorden adoc de Contratos	

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sgs.com/terms and conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é legal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.



1-NÚMERO / No		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	7 de 10

16.6 - Pendências:

16.6.1 – As pendências em relação a fabricação dos gabinetes das unidades evaporadoras foram sanadas e o desenho apresentado a Interclima.

16.7 - Conclusão:

16.7.1 - De acordo com planejamento apresentado no cronograma do dia 07/10/2019, as unidades evaporadoras e condensadoras, apresentam um atraso de acordo o cronograma. Sugiro que sejam revistos os prazos para a montagem das mesmas.

16.8 - Registro Fotográfico:





#01- Gabinetes das Unidades Condensadoras

#02- Gabinetes das Unidades Condensadoras





#03- Gabinetes das Unidades Condensadoras

#04- Gabinetes das Unidades Condensadoras

17-DISTRIBUIÇÃO 18-INS	SPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
15507	SGSI SHenrique Gosta Gomes Dilligenciador	SGS Cleverson Diego de Ofiveira Coordenador de Contratos	

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de imintação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.




1-NÚMERO / No		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	8 de 10





#05- Estruturas das Unidades Evaporadoras







07- Estruturas das Unidades Evaporadoras

08- Estruturas das Unidades Evaporadoras

17-DISTRIBUIÇÃO 18-INS	SPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
15507	SGSI SHenrique Gosta Gomes Dilligenciador	SGS Cleverson Diego de Ofiveira Coordenador de Contratos	

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em as instruções do nosso cliente, e lo de a riossa avaitação de tata resultados com loase em quansque in internal su incluma sur quansque in income a printiva profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou cocrrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhía sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sgs.com/terms and conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.



1-NÚMERO / No		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	9 de 10





#09- Estruturas das Unidades Evaporadoras

#10 - Montagem das Volutas no Painel





#11- Paineis do Ventilador Centrifugo

#12- Compressores Danfoss HCP094T4LC6

17-DISTRIBUIÇAO	18-INSPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
EQUINOR			
SGS	Constender Corta forms		
	SGSI	sGS	
	Carlos Henrique Costa Gomes	Cleverson Diego de Ofiveira Coordenador de Contratos	
	Diligenciador		

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sds.com/terms and conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.



1-NÚMERO / No		2-DATA / DATE	3-FOLHA / PAGE
RI-DIL-	35739-011	20/12/2019	10 de 10



17-DISTRIBUIÇÃO	18-INSPETOR/ DATA/NOME	19- SUPERVISOR/DATA/NOME	20- FORNECEDOR
EQUINOR			
SGS	Caro Handre arte lon	- (
	-(1.05)/2015	sgs	
	SGS Carlos Henrique Costa Gomes	Cleverson Diego de Oliveira Coordenador de Contratos	
	Diligenciador	Coorpenaget the Contratos	

As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade com as instruções do nosso cliente, e / ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção. Este relatório não libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. Este documento é emitido pela Companhía sob suas condições gerais de serviços acessível em http://www.sgs.com/terms and conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os responsáveis poderão ser processados na extensão total da lei.